

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr.:  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: stijn@elektroservicemaes.be



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 5252484  
Voork. verslagnr.:  
Datum: 11/09/2019

**Klant / Opdrachtgever:**  
Elektro service Maes  
Dorpsstraat 58  
9870 Zulte

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**ALGEMEENHEDEN**

**Toestel/Install. ID:** Aard installatie:: gedeeltelijk vernieuwd **Type lokalen:** woning  
**Plaats onderzoek:** VAN AUTRYVE- AMPE STIJN STREUVELSTRAAT 65 WAREGEM 8790  
**Aard onderzoek:** gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling **Volgens AREI Art.:** 86/276/270  
**Datum onderzoek:** 11/09/2019 **Volgende binnen** 300 maand of vóór 30/09/2044 **Onderzoeker:** HELSEN BART  
**Eigendom van:** -VAN AUTRYVE- AMPE  
**Installateur:** - Elektro service Maes  
**B.T.W.:** - 0634900236 **ID-kaart :-** **Uitgereikt te :-** **Datum: -**

**BESCHRIJVING**

**EAN nr.:** - **Teller nr.:** -8102493 **Stand I :-** **Stand II -**  
**Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:** niet aanwezig  
**Dienstspanning:** 1 x 220V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** 40A **Schak.:** alg.diff.schak.  
**Meter-bordverbinding:** kabeltype: VVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Voedingsbekabeling:** kabeltype: VVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Aardelektrode:** type: pennen **sectie:** 16 mm<sup>2</sup> **spreidingswaarde:** 25 Ohm  
**Diff. schak.:** algemene: 4p 40A/300mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende dif.:** 4p 63A/30mA  
**Werkings testknop:** in orde **Controle foutlus:** in orde **Algemene isolatieweerstand:** 26,8 MOhm  
**Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's:** in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde  
**Bescherming tegen elektrische schokken:** rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde  
**Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** nvt  
**Beschrijving installatie - toestellen:** ■ zie schema in bijlage ■ ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend  
**Nog niet geplaatst:**  keuken  badkamer  C.V.  gasmeter  watermeter  hoofd -  bijkomende - equipotentiaal verbinding  
**Aantal borden:** 1 **Aantal eindstroombanen:** 14

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | Toestellen en verlichting aangesloten op de stopcontacten behoren niet tot dit onderzoek

**BESLUIT**

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker