



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Ref. verslag : RAP

Aanvraag/dossier :

PA 806 03 30

190801

Van : U

Tot : U

Externe Dienst voor Technische Controles

Opdrachtgever :

☐ Halsendallaan 5 - B-1652 ALSEMBERG
tel 02/380.52.71 - fax 02/380.89.86

☒ Meensestraat 41 - B-8500 KORTRIJK
tel 056/35.76.76 - fax 056/35.68.87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

A. av Rik

LEYN LUC

SANDRIK STRAAT 36

8553 SINT-DEMIJS

VOORLOPIG VERSLAG VAN ONDERZOEK

Installatie van :

LEYN LUC

Plaats van onderzoek :

CAFE BISBIS

BAUWMOOSE STRAAT 120 - 8710 OOGHEM

Aard onderzoek / voorschrift :

GELUKKIG AANGENOMEN AART - AART 220

Beschrijving van de onderzochte installatie :

VOEDING VANUIT : OPENBARE STRAAT

VOEDINGSKABEL : 3x16 4x16mm²

M.I. : 4.0 DIF 60A 10.3A

STUK : 21 - DEFINITIEF VERSTAB

Metingen :

ISOLATIE : 1.28

AARDING : BESTAND NA

Inbreuken :

Geen

Opmerkingen :

Geen


Besluit : De onderzochte installatie is / is niet in regel bevonden.

Datum :

3.0 MRT 2016

Noot : Een definitief getypt verslag volgt.

Inspecteur (naam en handtekening)



Notas: 1. Zoaphans de voorschriften van het ARABICODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van de dienst voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de aanstaande vergadering. 2. De resultaten van de controle hebben uitsluitend betrekking op de gekende installatie, resp. aangevraagd keuringsopdracht. 3. Dit verslag mag zonder de toestemming van de afzender verspreid worden. 4. Onze tussenkomsten worden in het kader van onze algemene

RAP-L901 (2015.08.01)



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

□ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

■ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr.

Ref. verslag

RAP M 12080207

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning
overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallaties bij overdracht van eigendom (AREI art. 276)

Eigenaar/beheerder/
uitbater - Naam

Adres

Installateur

BTW-nummer

of identiteitskaartnr.

Plaats van onderzoek

Adres

EAN-code

Type installatie

☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten

☒ wooneenheid (huis, appartement, andere)

☐ huishoudelijke werkeenheid

☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid

Algemene beschrijving van de aansluiting

Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen

U_{nom} (V ac/dc)

Ø voedingskabel (mm²)

I_{nom} aansluiting (A)

Type alg. schakelaar

Aantal borden

Aantal eindstroombanen

Type aardelektrode

Algemene diff.stroom.inr.

Bijkomende diff.stroom.inr.

Vaste verwarmingsstoestellen (aantal - kW):

Metingen

Meetapparaat: apparaat waarvan de inspecteur titularis is

Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig: procedure TD-E 01

Aardspreidingsweerstand:

10 Ω

Isolatiweerstand (250/500/1000V):

10 MΩ

Werkings differentieelstroominrichting:

OK / NOK

Continuïteit PE-geleiders & equipot.:

OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.): RAP

Besluit

☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden op nieuw geverifieerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór:

Volgend controlebezoek uiterlijk op:

7/8/2003

Agent-onderzoeker
(naam - nr - handtekening)

Datum onderzoek:

7/8/2003

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.