



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☐ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02/380.52.71 - fax 02/380.89.86

☒ Engelse Wandeling 2F8L - 8500 KORTRIJK
tel 056/35.76.76 - fax 056/35.68.87

e-mail info@vanhemelen.org

BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 264521

Ref. verslag

RAP PA 18080320-2

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- ☒ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271) (INSTALLATIE VAN VOOR 1981)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwarende van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 271 - art. 276bis voor oude installatiedelen)

Eigenaar/beheerder/uitbater - Naam	RAMONT - VAN COILLIE		Voornaam		Postnr		
Adres						Gemeente	
Installateur	MOPPE PIETER BUBER					Gemeente	SINT-ELIEZIS-WINKEL
BTW-nummer	62 0890 918032						
of identiteitskaartnr.	-	-	Uitreikingsdatum	- / - / -	Gemeente		
Plaats van onderzoek	WALLE NOTESTRAAT 93					Postnr.	8870
Adres						Gemeente	IZEGEM
EAN-code						Elektriciteitsverdelers	
Type installatie	☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheden ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid						

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen	
U _{nom} (V ac/dc)	3 x 230V	BORD 1 - GANSE	BORD 2 - KEDER
Ø voedingskabel (mm ²)	4 x 10 mm ²	1 x 25 A 3P AUT - 6 mm ²	6 x 20 A 2P AUT - 2,5 mm ²
I _{nom} aansluiting (A)	40 A max	1 x 10 A 2P AUT - 2,5 mm ²	2 x 16 A 2P AUT - 1,5 mm ²
Type alg. schakelaar	ALG DIF	1 x 16 A 2P AUT - 1,5 mm ²	VIA 30 mA
Aantal borden	1 + 1	VIA 30 mA	1 x 20 A 2P AUT - 2,5 mm ²
Aantal eindstroombanen	8 + 11	3 x 10 A 2P AUT - 1,5 mm ²	2 x 16 A 2P AUT - 2,5 mm ²
Type aardelektrode	PIKET	2 x 16 A 2P AUT - 2,5 mm ²	
Algemene diff.stroom.inr.	600314P		
Bijkomende diff.stroom.inr.	600314P		

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen	Meetapparaat :	apparaat waarvan de inspecteur titularis is	Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig :	procedure TD-E-01
Aardspreidingsweerstand :	7,6 Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	> 1 MΩ	Werkingsdifferentieelstroominrichting :
Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)				OK / NOK

6004

↓ STROOMBANEN ZONDER BESCHERMINGSGREIDER MOET NIET GEBRUIKT WORDEN VOOR HET VOEDEN VAN KLASSE 1 TOESTELLEN.

↓ NIEUWE TELLER IS NOG TE PLAATSEN.

☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ____ / ____ - ____

Besluit
☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geveiseerd. De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)
☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór :

Volgend controlebezoek uiterlijk op:	20/03/2013	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	J. VAN HEMELEN KEURINGSORGANISME VZW inspecteur (117) ARNOE Piet	Datum onderzoek:	20 MRT 2018
--------------------------------------	------------	--	---	------------------	-------------

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

82966