

**VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN  
HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE****Algemene gegevens**

|                           |                                                         |                                 |                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Plaats van het onderzoek: | Leenstraat 105 bus 0252 , 8870 IZEGEM                   |                                 |                             |
| Eigendom van:             | /                                                       |                                 |                             |
| Opdrachtgever:            | Gevaert Gabriel Electro,Gitsestraat 388, 8800 ROESELARE |                                 |                             |
| Type lokalen:             | Appartement                                             | Distributienetbeheerder: Infrax |                             |
| EAN-code installatie:     | /                                                       |                                 |                             |
| Installateur:             | Electro Gevaert Gabriël                                 |                                 |                             |
| BTWnr:                    | BE0458.445.556                                          | of ID-kaartnr: /                | Uitgereikt te: / op /       |
| Agent-bezoeker:           | Kenzo D'haene                                           |                                 | Datum onderzoek: 30/06/2017 |

**Aard van het onderzoek**

|                                                                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) |                                       |
| Type keuring:                                                                                        | Art270 Gelijkvormigheid/ingebruikname |
| Bijkomende info:                                                                                     | Differentieel verzegeld               |
| Herkeuring op:                                                                                       | /                                     |

**Algemene gegevens elektrische installatie**

|                                    |                      |                      |                    |                                   |                 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Nominale spanning:                 | 1x230v               | Max nominale stroom: | 40A                | Nominale stroom hoofdbeveiliging: | 40,00           |
| Voedingsleiding hoofdbord:         | 4x10 mm <sup>2</sup> | - Type:              | XVB                |                                   |                 |
| Aardelektrode:                     | Aardlus              | Sectie:              | 35 mm <sup>2</sup> | Aardgeleider: / mm <sup>2</sup>   |                 |
| Hoofddifferentieel - In:           | 40 A                 | - DI :               | 300 mA             | Aantal polen: 2                   |                 |
| Extra hoofddifferentieel(s):       | /                    |                      |                    |                                   |                 |
| Bijkomende differentieel - In:     | 63 A                 | - DI :               | 30 mA              | Aantal polen: 2                   |                 |
| Extra bijkomende differentieel(s): | /                    |                      |                    |                                   |                 |
| Aantal eindstroombanen:            | 14                   | Aantal borden:       | 1                  | Tarief:                           | Dubbeluurtarief |

**Metingen & controles**

|                                 |               |                                   |         |                                  |         |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| Aardspreidingsweerstand:        | 0,87(zeb) Ohm | Besch. onrechtstreekse aanraking: | In orde | Hoofddifferentieel verzegeld:    | In orde |
| Algemeen isolatieniveau:        | >0,5 MOhm     | Diff. stroominrichting, testknop: | /       | Staat vast elektrisch materieel: | In orde |
| Aardingscontinuïteit:           | In orde       | Controle foutlus:                 | /       | Schema's vs. uitvoering:         | In orde |
| Besch. rechtstreekse aanraking: | In orde       |                                   |         |                                  |         |

|                                                                |                                                            |                                                                                                                                                 |                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Besluit :</b><br><b>DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI</b> |                                                            | De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:<br>vóór: 25 jaar na datum onderzoek <input type="checkbox"/> door hetzelfde organisme (*) |                              |
| <b>AANTAL BIJLAGEN</b>                                         | Situatieschema's: Ja<br>Eendraadsschema's: Ja<br>Andere: / | DE AGENT BEZOEKER:<br>                                      | Visum distributeur (art 270) |

**Visum controle organisme**

ACA vzw - Erkend Controle Organisme  
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare  
BTW BE 0811.407.869  
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02  
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit PV dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
(\*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

### **Beschrijving van de stroombanen**

Zie ééndraad - en situatieschema

### **VASTSTELLINGEN: Opmerkingen**

- AD : Deze controle omvat enkel de zichtbare delen van de installatie.
- AD2 : De uitgevoerde controle is een momentopname. Dit keuringsattest is slechts een weerspiegeling van de elektrische installatie op het ogenblik van de keuring.
- D : De verlichting is nog niet definitief geplaatst.
- M : Badkamer is nog niet afgewerkt: bad en/of douche nog te plaatsen.
- O : Keuken (en toestellen) zijn nog niet geplaatst.
- Q : Hoofdequipotentiale verbindingen liggen klaar, maar kunnen nog niet aangesloten worden omwille van het ontbreken van de desbetreffende nutsvoorzieningen.
- W : De elektrische installatie staat niet onder spanning. Goede werking van differentieels kon niet getest worden.

### **VASTSTELLINGEN: Inbreuken**