Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : 27892
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: info@innotech.be

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS18
Verslagnr.: 4394747-07
Voorl. verslagnr.:
Datum: 03/04/2014

**Klant / Opdrachtgever:**
INNOTECH
SPLENTERBEEKSTRAAT 5
8710 WIELSBEKE

**Afdeling: ELE**

## VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

### ALGEMEENHEDEN

**Toestel/Install. ID:** **Aard installatie**:: nieuwe **Type lokalen:** appartement
**Plaats onderzoek:** Korenmarkt 12 Bus 8 App 4.2 IZEGEM 8870
**Aard onderzoek:** gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling **Volgens AREI Art.:** 86/270
**Datum onderzoek:** 03/04/2014 **Volgende binnen** 300 **maand of vóór** 03/04/2039 **Onderzoeker:** DEMAEREL BRUNO
**Eigendom van:** Korenmarkt 12 Bus 8 App 4.2 IZEGEM 8870
**Installateur:** INNOTECH SPLENTERBEEKSTRAAT 5 8710 WIELSBEKE
**B.T.W.:** BE0474113036 **ID-kaart :** - **Uitgereikt te:** - **Datum:** -

### BESCHRIJVING

**EAN nr.:** 541449200003380076 **Teller nr.:** - **Stand I :** - **Stand II** -
**Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:** aanwezig
**Dienstspanning:** 1 x 220V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** maatschappij **Schak.:** alg.diff.schak.
**Meter-bordverbinding:** **kabeltype:** XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 **mm²**
**Voedingsbekabeling:** **kabeltype:** Maatsch. **aantal geleiders:** - **doorsnede:** - **mm²**
**Aardelektrode:** **type:** lus **sectie:** 35 **mm²** **spreidingswaarde:** 0,81 **Ohm**
**Diff. schak.:** **algemene:** 2p 40A/300mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende dif.:** 2p 40A/30mA
**Werking testknop:** nvt **Controle foutlus:** nvt **Algemene isolatieweerstand:** 125 **MOhm**
**Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's:** in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
**Bescherming tegen elektrische schokken:** **rechtstreekse aanraking:** in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
**Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde
**Beschrijving installatie - toestellen:** ■ zie schema in bijlage ■ ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
**Nog niet geplaatst:** ■ keuken ■ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
**Aantal borden:** 1 **Aantal eindstroombanen:** 15

### VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

### BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

